

(別 添)

28南知多学教第28号

平成28年9月21日

文部科学大臣 殿

愛知県知多郡南知多町長 石黒和彦

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		100.0
中学校		100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

師崎中学校(屋内運動場)の防災機能強化事業による建築非構造部材の耐震化工事について、計画どおり実施することができた。
教育委員会事務評価委員からは、学校施設の建築非構造部材の耐震化工事が計画どおり実施されたことについて評価された。また、今後も必要な防災機能の強化への取り組みを進めるよう要望があった。
なお、本町は、東海地震・東南海地震・南海地震の被害想定地域とされており、学校施設は、その多くが災害発生時の避難所等に指定されている。このことを鑑みて、地震や津波等の災害時において学校が避難所としての役割を果たしていくため優先度の高い施設から防災機能の強化を図っていく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成27年9月30日に平成27年度南知多町教育委員会活動の点検及び評価の結果に関する報告書(平成26年度対象)をとりまとめ、町ホームページで公表するとともに役場(学校教育課・社会教育課)で閲覧可能な状況にした。また、平成28年度南知多町教育委員会活動の点検及び評価の結果に関する報告書(平成27年度対象)については、平成28年12月上旬に町ホームページで公表し、役場で閲覧できるようにする予定である。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業については、計画通りに実施することができた。また、事務評価委員からは、今後も防災機能の強化等学校施設の安全性を高める取り組みを進めるよう要望があった。それを踏まえて、優先順位の高い建物から優先的に事業を実施するなど、計画的に実施できるよう努めていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 南知多町公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 南知多町
- 3 **計画期間** 平成27年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	愛知県
市町村名	南知多町

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
師崎中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年2月29日		変更	平成27年9月8日	平成27年4月23日付けの施設整備計画の変更に伴い、工事費を増額した。