

農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	: 日間賀島漁業集落環境整備計画
計画策定主体	: 愛知県知多郡南知多町、愛知県
対象市町村	: 南知多町
計画の期間	: 平成25年度 ~ 平成27年度 (3年間)

1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	漁港漁村環境整備事業(漁業集落環境整備事業)
地区名	日間賀島
事業実施主体	南知多町
工期	平成25年度 ~ 平成27年度
総事業費	54,801千円
主な事業内容	浄化センターの汚水処理施設及びポンプ施設の更新
進捗状況	平成28年2月を以て事業がすべて完了した。 進捗状況: 100%

2. 事業効果の発現状況

事業実施により、豊かで住みよい漁業集落環境を構築できた。

3. 成果目標の目標値の実現状況

定量的指標	目標値の実現状況	達成率
浄化センターの汚水処理施設の更新をする。	事業完了により目標を達成した。	100%
中継ポンプ施設10箇所及び柵ポンプ施設6箇所の更新をする。	事業完了により目標を達成した。	100%

4. 今後の方針

今後の適正な維持管理の実施により、事業効果の継続的な発現を図る。
