

振興基本計画 既存事業検討シート

平成25年度

No.

No.	分類	該当地区	既存事業	担当課	関連部局
046	河川・海岸	内海	内海川の早期整備	建設課	

I 事業の推進状況

	具体的な実施内容(現在の進捗状況又は実施予定)	実施時期(見込み)									
		H24年度まで	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	
1	内海川河川改修 内海川の河川流下能力を確保するために愛知県が河川改修を実施。	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 未定									
2		<input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 未定									
3		<input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 未定									
4		<input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 未定									
5		<input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 未定									

II 事業有効性の検討

有効性	事業内容の検討			【判定欄】		有効性判定	
	□事業効果	総計 162-②	河川改修により、海拔の低い地区の浸水の不安が解消される。	○		※該当する番号の欄に○を記入してください	
	□生活効果	生活				<input checked="" type="radio"/>	1 きわめて効果が高い
							2 効果が高い
							3 効果が認められる
							4 効果が少ない
							5 効果がない

III 総合評価

総合	評価・判断に係るコメント(緊急性、関連性について、特に考慮すべき点など)	(説明)	総合評価
		南知多町から愛知県へは重点要望事項として要望しているが、中橋付近の未施工部分の用地買収も進まず、護岸嵩上げによる中橋架け替えと町道との取り付けも地元調整が難航しているため、進捗状況は好ましくないが、地元の理解を得て事業を推進する予定。 県は平成25年度に国庫補助採択のための河川整備基本方針、26年度に河川整備計画を策定予定。 河川改修と併せ、内海川樋門の機能回復のための、敷高の嵩上げを平成26年度に実施予定。	拡充... さらに拡大・充実を図るべき事業 維持... 現行計画に沿って推進すべき事業 見直し... 縮小又は廃止に向けて検討すべき事業