

農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	日間賀漁港日間賀島地区漁業集落環境整備計画
計画策定主体	愛知県知多郡南知多町
対象市町村	南知多町
計画の期間	令和2年度（1年間）

1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	漁港漁村環境整備事業(漁業集落環境整備事業)
地区名	日間賀島
事業実施主体	南知多町
工期	令和2年度（1年間）
総事業費	10,000千円
主な事業内容	処理施設の機器等の更新
進捗状況	令和3年2月を以て事業がすべて完了した。 進捗状況：100%

2. 事業効果の発現状況

処理施設の機器等の整備・更新により、安定した汚水処理を行うことができ、豊かで住みよい漁業集落環境の構築を維持できた。
--

3. 成果目標の目標値の実現状況

定量的指標	目標値の実現状況	達成率
浄化センターの汚水処理施設等を整備・改修する。	事業完了により目標を達成した。	100%
中継ポンプ施設5箇所のポンプを更新又は整備する。	計画期間の変更により、実績なし。	—
上記の施設整備工事を実施し、放流水質の維持を図る BOD:10mg/ℓ以下、SS:50mg/ℓ以下	事業完了により目標を達成した。 BOD:2.2mg/ℓ、SS:2.0mg/ℓ	100%

4. 今後の方針

今後においても、適正な維持管理の実施及び機能保全計画に基づいた汚水処理施設等の機器の整備・更新を行い、施設の長寿命化及び安定した汚水処理に努め、豊かで住みよい漁業集落環境の構築を維持する。
--