

基本施策 3-4 安心な暮らしを支えるインフラ

1. 現状と課題

道路、港、水道などは、暮らしや経済に欠かせないインフラであると同時に、道路や港、海岸は、本町の緑や海などの景色を楽しむことができる観光資源でもあります。一方で、インフラの老朽化対応や安全を確保するための管理、公共交通の維持等が課題となっています。

2. 目指すべき将来像

安心して町民が住み続け、観光客等が訪れ、事業者が活動をするための、生活と地域経済の基盤として、安全なインフラや公共交通を守っていくことを目指します。

3. 将来像の実現に向けて

・道路については、幹線町道の再整備、生活道路の維持修繕、安全な歩行空間の確保など、快適で安全な道路環境の整備を進めます。
 ・港湾・漁港・海岸・公園・町営住宅・駐車場については、老朽化した施設の点検、補修、改修等を行うとともに、全庁的な再配置方針等の必要性の検討を進めます。
 上水道については、耐震性の向上を図るとともに、効率的な経営に努めます。

4. 主な予算事業

事業名	部署名	事業概要	R1決算 (千円)	R2予算 (千円)	推進 方針※	実施 計画	事業 評価書
1 水道事業対策費	検査財政課	安全で安定した水の供給を維持するため、水道事業が行う新設・改良の一部に対し補助金を交付します	39,043	42,330	B		P175
2 土木施設維持管理費	建設課	小規模な土木施設の修繕、倒木処理、樹木の伐採及び道路の路肩・法面の草刈りを実施します	27,324	29,714	A		P191
3 道路橋りょう維持補修事業費	建設課	安全で快適な住環境整備のため、道路橋りょうの維持補修を実施します	89,620	201,000	A	P68	P192
4 河川維持補修事業費	建設課	大雨時等の浸水や氾濫を防止するため、河川の未整備箇所や老朽箇所等の改修を実施します	4,322	4,000	A		P195
5 港湾施設維持管理費	建設課	町管理港湾の施設維持・修繕等を実施します	9,673	8,357	B		P197
6 公園維持管理費	建設課	遊具の修繕や樹木の剪定など都市計画公園の適正な管理を実施します	10,770	10,031	B		P201
7 住宅維持管理費	建設課	町営住宅の修繕・保守点検等の維持管理を実施します	925	2,490	B		P202
8 下水道一般管理費	水道課	下水道管理のための経常事務を実施します	76	91	B		P224
9 漁業集落排水事業特別会計	水道課	処理場等の適切な維持管理及びポンプ施設等の整備・更新に努めます	84,087	82,000	B		P225
10 水道事業会計	水道課	施設の適切な維持管理及び管路の耐震化に努めます		1,360,633	B	P75	P226

※事業の推進方針は、前年度の事業評価書に基づいて記載しています。(A…拡充 B…継続 C…縮小 D…廃止)

5. 地域との協働に関する取組み状況

- 道路・港湾などの異常や危険個所を発見したら、町役場や管理者に通報する。
 - 道路沿いの樹木の剪定など、インフラ施設に隣接する所有土地・建物を管理する。
 - 道路の補修など、軽微なインフラ整備をする。
- (上記すべて、個人・事業者)。

6. 町民意識調査によるニーズ等

自由記述意見から実現の可能性が高い又は条件によっては実現可能な提案等に関する記述のみを抜粋【関連する主な予算事業の番号】

- ①内海の砂時計の町みたいな案内板は観光地っぽくて目を引くしかわいい。
- ②南知多は停電が多く、復旧が遅いと思った。
- ③道路沿いの歩道が狭く危険なところがあり、車道に出る際ミラーがあっても見にくい場所があり、飛び出し(歩行者・自転車)で事故になりそうな場所がある。【2,3,4,5】
- ④道路などのインフラ整備の際には、デザイン性も重視してほしい。観光客が「おっ」と目を引くような。【2,3,4,5】
- ⑤町がやったのではないなら申し訳ないが、片名にある車エビの設置場所は間違っていると思う。通行する車も少ないし、エビがもったいない。エビを前面に出してエビの町を宣伝するならバス停をエビにすればいいと思う。現にバス停をフルーツにしてインスタ映えしているところがある(長崎県諫早市)。知多には7つのエビがあるという賛歌がある。いろいろエビのモニュメントがあればいい。
- ⑥田舎暮らしを進めているものにとっては公共料金の引き上げは厳しいものがある。日常に重要な取り組みなので頑張してほしい。
- ⑦個人やグループでできる事の例を提示しては。

7. 管理指標(pt) 町民意識調査による満足度

現状値(R2)	R3		R4		R5		R6		目標値(R6)
88									95

8. 評価委員会の総合評価

評価	評価に係るコメント
R3	
R4	
R5	
R6	

第7次総合計画 第0期実施計画書

事業名	道路橋りょう維持補修事業費				予算科目	8款2項1目1事業	
	概要	安全で快適な住環境整備のため、道路橋りょうの維持補修を実施します					
担当課	建設課	重点政策	1・②・③	基本施策	3-4	3-1	2-7
年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			
予定事業費	201,000千円	167,300千円	135,300千円	111,700千円			
一般財源	92,900千円	103,400千円	85,450千円	73,650千円			
事業内容	橋りょう長寿命化事業 老朽化した橋りょうを計画的・効率的に修繕するため、点検を実施し、橋りょう長寿命化修繕計画及び個別施設計画に基づき修繕工事を実施します。	橋りょう長寿命化事業 老朽化した橋りょうを計画的・効率的に修繕するため、点検を実施し、橋りょう長寿命化修繕計画及び個別施設計画に基づき修繕工事を実施します。	橋りょう長寿命化事業 同左	橋りょう長寿命化事業 同左	橋りょう長寿命化事業 同左	橋りょう長寿命化事業 同左	
	道路ストック長寿命化事業 老朽化した道路施設（橋りょうを除く道路ストック）を計画的・効率的に修繕するため、幹線道路を中心に点検を実施し、修繕計画に基づき修繕工事を実施します。	道路ストック長寿命化事業 老朽化した道路施設（橋りょうを除く道路ストック）を計画的・効率的に修繕するため、幹線道路を中心に点検を実施し、修繕計画に基づき修繕工事を実施します。	道路ストック長寿命化事業 同左	道路ストック長寿命化事業 同左	道路ストック長寿命化事業 同左	道路ストック長寿命化事業 同左	道路ストック長寿命化事業 同左
特記事項	上記記載の主な事業以外（愛知県補助による道路改築事業等）で、年度により大きく事業費の変動がある。						同左

第7次総合計画 第0期実施計画書

事業名	水道事業会計				予算科目	99款1項1目6事業
	概要	施設の適切な維持管理及び管路の耐震化に努めます				
担当課	水道課	重点政策	1・2・③	基本施策	3-4	
年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度		
予定事業費	1,360,633千円	1,070,055千円	1,046,968千円	1,196,887千円		
一般財源	46,791千円	48,687千円	48,687千円	48,761千円		
事業内容	施設保守点検整備事業 水の安定供給を図るため、施設等の維持管理に努めます。 水質検査業務 水道施設機器点検業務 量水器取替業務 水道施設維持修繕	施設保守点検整備事業 水の安定供給を図るため、施設等の維持管理に努めます。 水質検査業務 水道施設機器点検業務 量水器取替業務 水道施設維持修繕	施設保守点検整備事業 同左	施設保守点検整備事業 同左	施設保守点検整備事業 同左	施設保守点検整備事業 同左
	管路耐震化事業 主要管路の耐震化により、水の安定供給を図ります。	管路耐震化事業 主要管路の耐震化により、水の安定供給を図ります。	管路耐震化事業 同左	管路耐震化事業 同左	管路耐震化事業 同左	管路耐震化事業 同左
特記事項		水の安定供給を図るため、施設等の維持管理は必須事項である。また、主要管路の耐震化事業及びその他施設更新事業を実施。	水の安定供給を図るため、施設等の維持管理は必須事項である。また、主要管路の耐震化事業及びその他施設更新事業を実施。	水の安定供給を図るため、施設等の維持管理は必須事項である。また、主要管路の耐震化事業及びその他施設更新事業を実施。	水の安定供給を図るため、施設等の維持管理は必須事項である。また、主要管路の耐震化事業及びその他施設更新事業を実施。	水の安定供給を図るため、施設等の維持管理は必須事項である。また、主要管路の耐震化事業及びその他施設更新事業を実施。

令和元年度 事業評価書

安全で安定した水の供給を維持するため、水道事業が行う新設・改良の一部に対し補助金を交付します

担当課 検査財政課
財政係 内線341・343

事業概要

予算科目	2 款	1 項	15 目	2 事業	水道事業対策費	0 千円	町債	0 千円	その他	0 千円	一般財源	40,694 千円
予算額					財源内訳	国庫支出金						
決算額					財源内訳	国庫支出金						

計画 (PLAN)

主な事業	水道事業対策		
事業内容	水道の良質な安定供給のため水道事業が行う新設改良等の一部を補助します。 ・水道事業運営費補助金 (雑島分) ・水道施設整備事業費補助金 (雑島分)		
基本施策① ※①	3-4 安心な暮らしを支えるインフラ		
基本施策② ※①	3-1 まちと命を守る防災		
基本施策③ ※①			
重点政策 ※②	1 2 ③		

実施 (DO)

主な事業	水道事業対策	
予算額	40,694,000円	
決算額	39,043,000円	
財源 (一般財源)	39,043,000円	
(その他)	0円	
執行率	95.9%	
事業実績	・水道事業運営費補助金 (雑島分) 37,225千円 ・水道施設整備事業費補助金 (雑島分) 2,594千円	

評価 (CHECK)

事業指標	補助率				
目標値	1/2以内				
実績値	1/2				
達成度	達成				
担当課評価 ※③	雑島水道事業の計画に沿った、適切な補助を行うことができた。				
基本施策有効評価 (妥当性) ※④	低い 1 2 3 ④ 5 高い	低い 1 2 3 4 5 高い			
費用対効果評価 (効率性) ※④	低い 1 2 3 ④ 5 高い	低い 1 2 3 4 5 高い			

改善 (ACTION)

課題	特になし。	
改善・対応策	水道事業の適切な運営に係る経営戦略の策定の助言を行う。	
推進方針 ※⑤	B	

※① 基本目標・基本施策…別紙 総合計画体系表参照
 ※② 重点政策 ① 子育て支援と教育の充実 ② 産業の活性化と雇用の確保 ③ 定住支援
 ※③ 事業に対する評価及び、前年度事業評価書ACTIONに対する評価
 ※④ 評価 (妥当性) …基本施策に対する有効性の高低 (効率的) …事業の費用対効果の高低 (効率的)
 ※⑤ 推進方針 A…拡充 B…現状維持 C…縮小 D…廃止検討

令和元年度 事業評価書

事業概要

小規模な土木施設の修繕、倒木処理、樹木の伐採及び道路の路肩・法面の草刈りを実施します

担当課 建設課

土木係 内線232・233

予算科目 8 款 1 項 1 目 2 事業 土木施設維持管理費

予算額	27,512千円	財源内訳	国庫支出金	0千円	県支出金	0千円	町債	0千円	その他	27,512千円
決算額	27,324千円	財源内訳	国庫支出金	0千円	県支出金	0千円	町債	0千円	その他	27,324千円

計画 (PLAN)

主な事業	土木施設修繕事業	道路環境美化事業
事業内容	町内の緊急性の高い小規模な土木施設の修繕及び側溝の浚渫を実施します。	幹線道路の路肩、法面の草刈りを実施します。
基本施策① ※①	3-4 安心な暮らしを支えるインフラ	3-4 安心な暮らしを支えるインフラ
基本施策② ※①	3-7 心と体安らぐ自然・住環境	3-7 心と体安らぐ自然・住環境
基本施策③ ※①	2-7 働く環境づくり	2-7 働く環境づくり
重点政策 ※②	1 ② ③	1 ② ③

実施 (DO)

主な事業	土木施設修繕事業	道路環境美化事業
予算額	22,000,000円	1,800,000円
決算額	21,997,719円	1,704,767円
財源 (一般財源)	21,997,719円	1,704,767円
(その他)	0円	0円
執行率	100.0%	94.7%
事業実績	小規模 (緊急) 修繕 道路舗装、側溝、照明灯修繕、側溝浚渫等 135箇所	道路草刈清掃 12箇所

評価 (CHECK)

事業指標	小規模緊急修繕実施箇所	草刈り実施箇所
日標値	100箇所	8箇所
実績値	135箇所	12箇所
達成度	達成	達成
担当課評価 ※③	各区からの要望に対し、緊急的な修繕箇所については、概ね対応ができた。	実施箇所数については目標達成ができたが、猛暑、大雨等により草木の生育に変化が生じるため委託期間を見直すことよ。
基本施策有効評価 (妥当性) ※④	低い 1 2 3 4 ⑤ 高い	低い 1 2 3 4 ⑤ 高い
費用対効果評価 (効率性) ※④	低い 1 2 3 ④ 5 高い	低い 1 2 3 ④ 5 高い

改善 (ACTION)

課題	改善・対応策
各機関によるノウハウへの草刈依頼時期が重複し、作業員確保が困難となり、予定した路線の草刈時期が遅れる。	地元要望のうち、側溝浚渫が増加傾向にある。
草刈発注時期を見直すなど、適切な予算執行ができるよう調整する。また、可能な限り道内で草刈を実施し、安全に通行できる道路を目指す。	現状の予算を確保し、地元要望に応える。
R2より「評価 (CHECK)」欄の目標値を「延べ箇所数」に見直す。	
推進方針 ※⑤	A A A

※① 基本目標・基本施策…別紙 総合計画体系表参照
 ※② 重点政策 ① 子育て支援と教育の充実 ② 産業の活性化と雇用の確保 ③ 定住支援
 ※③ 事業に対する評価及び、前年度事業評価書ACTIONに対する評価
 ※④ 評価 (妥当性) …基本施策に対する有効性の高低 (効率的) …事業の費用対効果の高低 (効率的)
 ※⑤ 推進方針 A…拡充 B…現状維持 C…縮小 D…廃止検討

令和元年度 事業評価書

担当課 建設課
土木係 内線232・233

安全で快適な住環境整備のため、道路橋りよの維持補修を実施します

事業概要

8 款 2 項 1 目 1 事業 道路橋りよ維持補修事業費

予算科目	119,000千円	財源内訳	0千円	県支出金	33,000千円	町債	18,000千円	その他	68,000千円
予算額	89,620千円	財源内訳	0千円	県支出金	18,848千円	町債	10,200千円	その他	60,572千円

計画 (PLAN)

主な事業	橋りよ長寿命化事業	道路ストック長寿命化事業
事業内容	老朽化した橋りよを計画的・効率的に修繕するため、点検を実施し、橋りよ長寿命化修繕計画及び個別施設計画に基づき修繕工事を実施します。	老朽化した道路施設（橋りよを除く道路ストック）を計画的・効率的に修繕するため、幹線道路を中心に点検を実施し、修繕計画に基づき修繕工事を実施します。
基本施策① ※①	3-4 安心な暮らしを支えるインフラ	3-4 安心な暮らしを支えるインフラ
基本施策② ※①	3-1 まちと命を守る防災	3-1 まちと命を守る防災
基本施策③ ※①	2-7 働く環境づくり	2-7 働く環境づくり
重点政策 ※②	1 ② ③	1 ② ③

実施 (DO)

主な事業	橋りよ長寿命化事業	道路ストック長寿命化事業
予算額	33,943,000円	29,057,000円
決算額	24,904,000円	11,919,600円
財源（一般財源）	5,628,000円	2,147,600円
（その他）	19,276,000円	9,772,000円
執行率	73.4%	41.0%
事業実績	橋りよ定期点検 中京田上橋始め50橋 橋りよ長寿命化修繕工事 3橋 （月の輪橋、港橋(1)、山田橋の一部）	舗装修繕工事 1路線（町道森添1号線）

評価 (CHECK)

事業指標	橋りよ点検調査、設計委託、工事実施箇所	舗装点検・修繕計画策定委託、道路のり面修繕工事、舗装修繕工事実施箇所
日標値	58橋	57箇所
実績値	53橋	1箇所
達成度	未達成	未達成
担当課評価 ※③	交付金減額により予定していた事業量が実施できなかった。	交付金減額により予定していた事業量が実施できなかった。
基本施策有効評価 (妥当性) ※④	低い 1 2 3 4 ⑤ 高い	低い 1 2 3 4 ⑤ 高い
費用対効果評価 (効率性) ※④	低い 1 2 3 ④ 5 高い	低い 1 2 3 ④ 5 高い

改善 (ACTION)

課題	改善・対応策
施設（橋りよ）の老朽化により、今後事業費の増大が見込まれる。また、技術職等の人員が不足している。	施設（道路舗装、のり面、附属物）の老朽化により、今後も事業費の増大が見込まれる。
7/7マイルストを考慮した修繕計画に基づき、平準化した予算の確保、技術職員の増員等に対応する。	7/7マイルストを考慮した修繕計画に基づき、平準化した予算の確保に努める。R2「評価(CHECK)」欄の事業指標、目標値から点検調査箇所数を除く。
7/7マイルストを考慮した修繕計画に基づき、平準化した予算の確保、技術職員の増員等に対応する。	R2「評価(CHECK)」欄の事業指標、目標値から点検調査箇所数を除く。
推進方針 ※⑤	A A

※① 基本目標・基本施策…別紙 総合計画体系表参照
 ※② 重点政策 ① 子育て支援と教育の充実 ② 産業の活性化と雇用の確保 ③ 定住支援
 ※③ 事業に対する評価 ④ 前年度事業評価書ACTIONに対する評価
 ※④ 評価(妥当性) …基本施策に対する有効性の高低 (効率的性) …事業の費用対効果の高低
 ※⑤ 推進方針 A…拡充 B…現状維持 C…縮小 D…廃止検討

令和元年度 事業評価書

事業概要

大雨時等の浸水や氾濫を防止するため、河川の未整備箇所や老朽箇所の改修を実施します

担当課 建設課

土木係 内線232・233

予算科目 8 款 3 項 2 目 1 事業 河川維持補修事業費

予算額	4,322千円	財源内訳	国庫支出金	0千円	県支出金	0千円	町債	0千円	その他	0千円	一般財源	4,322千円
決算額	4,322千円	財源内訳	国庫支出金	0千円	県支出金	0千円	町債	0千円	その他	0千円	一般財源	4,322千円

計画 (PLAN)

主な事業	河川維持補修事業											
事業内容	大雨時等の浸水や氾濫を防止するため、河川の未整備箇所や老朽箇所の改修を実施します。											
基本施策① ※①	3-4	安心な暮らしを支えるインフラ										
基本施策② ※①	3-1	まちと命を守る防災										
基本施策③ ※①	3-7	心と体安らぐ自然・住環境										
重点政策 ※②	1	② ③										

実施 (DO)

主な事業	河川維持補修事業											
予算額	4,322,000円											
決算額	4,321,700円											
財源 (一般財源)	4,321,700円											
(その他)	0円											
執行率	100.0%											
事業実績	浜田川 流路工 L=48.3m 大井川 流路工 L=9.0m 防護柵工 L=9.0m 井ヶ瀬川 水路底張 L=5.0m A=4.0m ² 片名川 大型土のう工 N=40袋											

評価 (CHECK)

事業指標	護岸修繕改良実施箇所													
日標値	2箇所													
実績値	4箇所													
達成度	達成													
担当課評価 ※③	適正な維持補修により、河川氾濫、浸水等から町民の安全を確保できた。													
基本施策有効評価 (妥当性) ※④	低い	1	2	3	4	⑤	高い	低い	1	2	3	4	5	高い
費用対効果評価 (効率性) ※④	低い	1	2	3	4	⑤	高い	低い	1	2	3	4	5	高い

改善 (ACTION)

課題	地元からの修繕、浚渫要望が増加傾向にあり、今後事業費の増加が予想される。											
改善・対応策	地元要望に応えるため、予算額を増加し対応する。											
推進方針 ※⑤	A											

※① 基本目標・基本施策…別紙 総合計画体系表参照
 ※② 重点政策 ① 子育て支援と教育の充実 ② 産業の活性化と雇用の確保 ③ 定住支援
 ※③ 事業に対する評価及び、前年度事業評価書ACTIONに対する評価
 ※④ 評価(妥当性)…基本施策に対する有効性の高低 (効率性)…事業の費用対効果の高低
 ※⑤ 推進方針 A…拡充 B…現状維持 C…縮小 D…廃止検討

令和元年度 事業評価書

担当課 建設課
管理係・海岸港湾係 内線235・231

町管理港湾の施設維持・修繕等を実施します

事業概要

予算科目	8 款	4 項	1 目	2 事業	港湾施設維持管理費	0千円	町債	0千円	その他	1,138千円	一般財源	9,053千円
予算額	10,191千円				国庫支出金	0千円						
決算額	9,673千円				国庫支出金	0千円				785千円	一般財源	8,888千円

計画 (PLAN)

主な事業	内海港緑地等管理業務	港湾施設整備工事
事業内容	内海港緑地、小樹緑地、小樹駐車場の管理を実施します。	老朽化が進んでいる港湾施設について、補修及び改良による機能回復や冬の飛砂対策を実施します。
基本施策① ※①	2-1 豊かな海と産物を活かした水産業	2-1 豊かな海と産物を活かした水産業
基本施策② ※①	2-4 何度も訪れたくなる観光・交流	3-4 安心な暮らしを支えるインフラ
基本施策③ ※①	2-7 働く環境づくり	2-7 働く環境づくり
重点政策 ※②	1 ② ③	1 ② ③

評価 (CHECK)

事業指標	町管理港湾である内海港の管理業務委託実施箇所	野積場舗装、タラップ修繕、防砂柵設置等実施箇所
日標値	2箇所	4箇所
実績値	2箇所	5箇所
達成度	達成	達成
担当課評価 ※③	内海港緑地、小樹緑地の管理業務は適正に実施された。	予算を効率的に使用し、次年度の工事を前倒して実施できた。
基本施策有効評価 (妥当性) ※④	低い 1 2 ③ 4 5 高い	低い 1 2 3 ④ 5 高い
費用対効果評価 (効率性) ※④	低い 1 2 ③ 4 5 高い	低い 1 2 ③ 4 5 高い

実施 (DO)

主な事業	内海港緑地等管理業務	港湾施設整備工事
予算額	2,458,000円	4,700,000円
決算額	2,306,000円	4,499,160円
財源 (一般財源)	1,520,500円	4,499,160円
(その他)	785,500円	0円
執行率	93.8%	95.7%
事業実績	内海港 緑地面積 4,894㎡ トイレ 1箇所 内海港 (東浜・小樹) 緑地面積 18,500㎡ セクターハウス 1棟 付属棟 1棟 トイレ・セクターハウス等の保守管理・清掃等	内海港 防砂柵設置・撤去 (2箇所) 野積場舗装 タラップ修繕 緑地舗装

改善 (ACTION)

課題	小樹駐車場の利用者数が減少傾向にある。	道路等へ堆積した飛砂除去費用が増加傾向にある。
改善・対応策	今後も委託先である東端区と協議し、利用者の状況に合わせて駐車場の営業日を決める。	より効果的な飛砂対策を実施し、飛砂除去費用の圧縮を図る。
推進方針 ※⑤	B	B

※① 基本目標・基本施策…別紙 総合計画体系表参照
 ※② 重点政策 ① 子育て支援と教育の充実 ② 産業の活性化と雇用の確保 ③ 定住支援
 ※③ 事業に対する評価及び、前年度事業評価書ACTIONに対する評価
 ※④ 評価 (妥当性) …基本施策に対する有効性の高低 (効率性) …事業の費用対効果の高低 (効率性) …現状維持 A…拡充 B…縮小 D…廃止検討
 ※⑤ 推進方針

令和元年度 事業評価書

担当課 建設課
都市計画係 内線237・234

遊具の修繕や樹木の剪定など都市計画公園の適正な管理を実施します

事業概要

予算科目	8 款 5 項 3 目 1 事業 公園維持管理費								
予算額	11,001千円	財源内訳	国庫支出金	0千円	県支出金	0千円	町債	0千円	その他
決算額	10,770千円	財源内訳	国庫支出金	0千円	県支出金	0千円	町債	0千円	その他

計画 (PLAN)

主な事業	公園維持管理事業	
事業内容	遊具の修繕や樹木の剪定など都市計画公園の適正な管理を実施します。	
基本施策① ※①	3-4 安心な暮らしを支えるインフラ	
基本施策② ※①	1-1 地域で大切に子育て環境	
基本施策③ ※①	3-6 多様性を認め、共に支え合うコミュニティ	
重点政策 ※②	1 2 ③	

実施 (DO)

主な事業	公園維持管理事業	
予算額	11,001,000円	
決算額	10,732,396円	
財源 (一般財源)	10,701,990円	
(その他)	30,406円	
執行率	97.6%	
事業実績	修繕 16か所 公園管理委託 18か所 樹木管理委託 15か所	

評価 (CHECK)

事業指標	管理する公園施設数				
日標値	18か所				
実績値	18か所				
達成度	達成				
担当課評価 ※③	所管する公園の適正な管理を行った。				
基本施策有効評価 (妥当性) ※④	低い 1 2 ③ 4 5 高い	低い 1 2 3 4 5 高い			
費用対効果評価 (効率性) ※④	低い 1 2 ③ 4 5 高い	低い 1 2 3 4 5 高い			

改善 (ACTION)

課題	・老朽化が進む施設の管理。	
改善・対応策	・定期点検や計画的な修繕により管理費用の低減をはかるとともに、利用者に危険が及ぶことが予想される施設や遊具の撤去更新。	
推進方針 ※⑤		

※① 基本目標・基本施策…別紙 総合計画体系表参照
 ※② 重点政策 ① 子育て支援と教育の充実 ② 産業の活性化と雇用の確保 ③ 定住支援
 ※③ 事業に対する評価及び、前年度事業評価書ACTIONに対する評価
 ※④ 評価 (妥当性) …基本施策に対する有効性の高低 (効率的) …事業の費用対効果の高低 (効率性) …現状維持 C…縮小 D…廃止検討
 ※⑤ 推進方針 A…拡充 B…維持 C…縮小 D…廃止検討

令和元年度 事業評価書

担当課 建設課
都市計画係 内線237・234

町営住宅の修繕・保守点検等の維持管理を実施します

事業概要

予算科目	8 款	6 項	1 目	1 事業	住宅維持管理費	0千円	県支出金	258千円
予算額	933千円			財源内訳	国庫支出金	0千円	町債	0千円
決算額	925千円			財源内訳	国庫支出金	0千円	町債	0千円
							その他	0千円
							その他	0千円

計画 (PLAN)

主な事業	住宅維持管理事業
事業内容	町営住宅の修繕・保守点検等の維持管理を実施します。
基本施策① ※①	3-4 安心な暮らしを支えるインフラ
基本施策② ※①	3-7 心と体安らぐ自然・住環境
基本施策③ ※①	
重点政策 ※②	1 2 ③

実施 (DO)

主な事業	住宅維持管理事業
予算額	675,000円
決算額	925,252円
財源 (一般財源)	925,252円
(その他)	0円
執行率	137.1%
事業実績	施設修繕 7件 浄化槽保守点検 2か所

評価 (CHECK)

事業指標	管理する公営住宅戸数				
日標値	14戸				
実績値	14戸				
達成度	達成				
担当課評価 ※③	町営住宅の適正な管理を行った。				
基本施策有効評価 (妥当性) ※④	低い 1 2 ③ 4 5 高い	低い 1 2 3 4 5 高い			
費用対効果評価 (効率性) ※④	低い 1 2 ③ 4 5 高い	低い 1 2 3 4 5 高い			

改善 (ACTION)

課題	現状は良好な施設の状態であるが今後、老朽化により修繕費の増加が見込まれること。
改善・対応策	施設の状態を早極め、維持費が増大しないための早めの保守修繕の実施。
推進方針 ※⑤	

※① 基本目標・基本施策…別紙 総合計画体系表参照
 ※② 重点政策 ① 子育て支援と教育の充実 ② 産業の活性化と雇用の確保 ③ 定住支援
 ※③ 事業に対する評価及び、前年度事業評価書ACTIONに対する評価
 ※④ 評価 (妥当性) …基本施策に対する有効性の高低 (効率性) …事業の費用対効果の高低 (効率性) …現状維持 C…縮小 D…廃止検討
 ※⑤ 推進方針 A…拡充 B…維持 C…縮小 D…廃止検討

令和元年度 事業評価書

担当課 水道課
工務係 内線163・164

下水道管理のための経常事務を実施します

事業概要

予算科目	8 款	5 項	2 目	1 事業	下水道一般管理費	0千円	町債	0千円	その他	0千円	一般財源	94千円
予算額	94千円				財源内訳 国庫支出金	0千円	町債	0千円	その他	0千円	一般財源	94千円
決算額	76千円				財源内訳 国庫支出金	0千円	町債	0千円	その他	0千円	一般財源	76千円

計画 (PLAN)

主な事業	下水道一般管理	
事業内容	下水道に関する一般的事務費や各協会への負担金であり、下水道事務の円滑な運営に努めます。	
基本施策① ※①	3-4	安心な暮らしを支えるインフラ
基本施策② ※①		
基本施策③ ※①		
重点政策 ※②	1 2	③

実施 (DO)

主な事業	下水道一般管理	
予算額	94,000円	
決算額	75,924円	
財源 (一般財源)	75,924円	
(その他)	0円	
執行率	80.8%	
事業実績	下水道事業の円滑な運営のため、日本下水道協会、全国町村下水道推進協議会愛知県支部、中部地方下水道協会、愛知県下水道協会主催の研修会等に出席し情報交換に努めた。	

評価 (CHECK)

事業指標	負担金の支出						
日標値	1回/年						
実績値	1回/年						
達成度	達成						
担当課評価 ※③	下水道事業の円滑な運営が行えた。						
基本施策有効評価 (妥当性) ※④	低い	1	2	3	④	5	高い
費用対効果評価 (効率性) ※④	低い	1	2	3	④	5	高い

改善 (ACTION)

課題	特になし
改善・対応策	特になし
推進方針 ※⑤	B

※① 基本目標・基本施策…別紙「総合計画体系表」参照
 ※② 重点政策…① 子育て支援と教育の充実 ② 産業の活性化と雇用の確保 ③ 定住支援
 ※③ 事業に対する評価及び、前年度事業評価書ACTIONに対する評価
 ※④ 評価(妥当性)…基本施策に対する有効性の高低 (効率的性) …事業の費用対効果の高低
 ※⑤ 推進方針 A…拡充 B…維持 C…縮小 D…廃止検討

令和元年度 事業評価書

事業概要 日間賀島地区漁業集落排水施設の建設及び建設後の管理運営を行います

担当課 水道課
工務係 内線163・164

予算科目 漁業集落排水事業特別会計

予算額	90,746千円	財源内訳	一般会計繰入金	42,581千円	その他	48,165千円
決算額	84,087千円	財源内訳	一般会計繰入金	42,581千円	その他	41,506千円

計画 (PLAN)

主な事業	施設管理事業	建設改良事業
事業内容	日間賀島浄化センター及びマンホールポンプの維持管理に努めます。	管路・処理場等の設備改良工事を実施し、施設の延命化を図ります。
基本施策①	3-4 安心な暮らしを支えるインフラ	3-4 安心な暮らしを支えるインフラ
基本施策②		
基本施策③		
重点政策	1 2 ③	1 2 ③

実施 (DO)

主な事業	施設管理事業	建設改良事業
予算額	38,698,000円	13,310,000円
決算額	35,641,616円	12,197,236円
財源 (一般財源)		
(その他)	35,641,616円	12,197,236円
執行率	92.1%	91.6%
事業実績	浄化センター運転管理委託 マンホールポンプ点検委託 浄化センター汚泥搬出委託 集落排水使用料収納事務委託 浄化センター電気保安管理業務委託 浄化センター等緊急出動委託 浄化センター草刈業務委託 集落排水施設維持修繕工事	処理場等設備改良工事 給水ユニット基盤取替 1式 ばっ気攪拌装置整備 1式 中継ポンプ取替 2基 樹ポンプ取替 4基 管路新設工事 L=7.7m 公共樹設置 3箇所

評価 (CHECK)

事業指標	マンホールポンプの点検による目詰まりの防止を図る	施設改良工事による施設の延命化を図る
目標値	1回/月	令和2年3月31日まで
実績値	1回/月	令和2年2月28日まで
達成度	達成	達成
担当課評価 ※③	効率的な汚水処理及び適正な排水水質の維持ができた。	浄化センターの汚水処理施設及びポンプ施設の更新ができた。
基本施策有効評価 (妥当性) ※④	低い 1 2 3 ④ 5 高い	低い 1 2 3 ④ 5 高い
費用対効果評価 (効率性) ※④	低い 1 2 ③ 4 5 高い	低い 1 2 ③ 4 5 高い

改善 (ACTION)

課題	施設の老朽化が進行している。	施設の老朽化が進行しており、今後、事業費の増加が予想される。
改善・対応策	適切な維持管理を行い、定期的に計器類の取替を実施する。	策定した機能保全計画を基に適正な維持管理を行い、計画的に修繕を実施する。
推進方針 ※⑤	B	B

※① 基本目標・基本施策…別紙 総合計画体系表参照
 ※② 重点政策 ① 子育て支援と教育の充実 ② 産業の活性化と雇用の確保 ③ 定住支援
 ※③ 事業に対する評価及び、前年度事業評価書ACTIONIに対する評価
 ※④ 評価 (妥当性) …基本施策に対する有効性の高低 (効率性) …事業の費用対効果の高低
 ※⑤ 推進方針 A…拡充 B…現状維持 C…縮小 D…廃止検討

令和元年度 事業評価書

事業概要 水道施設の適切な維持管理及び管路の耐震化に努めます

担当課 水道課
工務係 内線163・164

予算科目 水道事業会計

予算額	1,360,633千円	財源内訳 一般会計補助金・負担金	46,791千円	その他	1,313,842千円
決算額	1,273,726千円	財源内訳 一般会計補助金・負担金	44,861千円	その他	1,228,865千円

計画 (PLAN)

主な事業	施設保守点検整備事業	管路耐震化事業
事業内容	水の安定供給を図るため、施設等の維持管理に努めます。 水質検査業務 水道施設機器点検業務 量水器取替業務 水道施設維持修繕	主要管路の耐震化により、水の安定供給を図ります。
基本施策①	3-4 安心な暮らしを支えるインフラ	3-4 安心な暮らしを支えるインフラ
基本施策②		
基本施策③		
重点政策	1 2 ③	1 2 ③

実施 (DO)

主な事業	施設保守点検整備事業	管路耐震化事業
予算額	65,721,000円	311,641,000円
決算額	58,536,358円	278,379,200円
財源 (一般財源)	0円	0円
(その他)	58,536,358円	278,379,200円
執行率	89.1%	89.3%
事業実績	水質検査業務 毎月実施 水道施設機器点検業務 13箇所 量水器取替業務 1,180個 水道施設維持修繕 131件	大井配水区管路耐震化工事 φ300 L=431m 他 重要給水施設配水管布設替工事 φ100 L=90m 他 大井配水区送水管耐震化工事 φ400 L=145m 岩屋配水区第2配水管整備工事 (その1) φ300 L=335m 他

評価 (CHECK)

事業指標	施設保守点検及び漏水調査等により水の安定供給を図る。	予定した耐震化工事の完了
目標値	有収率90%	4箇所
実績値	有収率85.7%	4箇所
達成度	未達成	達成
担当課評価 ※③	漏水調査等をおこない修繕したが目標値に達しなかった。	計画した管路の耐震化工事を完了できた。
基本施策有効評価 (妥当性) ※④	低い 1 2 3 ④ 5 高い	低い 1 2 3 ④ 5 高い
費用対効果評価 (効率性) ※④	低い 1 2 ③ 4 5 高い	低い 1 2 ③ 4 5 高い

改善 (ACTION)

課題	有収率が85.72%と前年を下回っている。	主要配水管路の耐震化率は77.1%となっている。
改善・対応策	夜間流量の確認により漏水地域の把握、調査を実施し、有収率の向上を図る。	引き続き、管路の耐震化を計画的に実施する。
推進方針 ※⑤	B	B

※① 基本目標・基本施策…別紙 総合計画体系表参照
 ※② 重点政策 ① 子育て支援と教育の充実 ② 産業の活性化と雇用の確保 ③ 定住支援
 ※③ 事業に対する評価及び、前年度事業評価書ACTIONIに対する評価
 ※④ 評価 (妥当性) …基本施策に対する有効性の高低 (効率性) …事業の費用対効果の高低
 ※⑤ 推進方針 A…拡充 B…現状維持 C…縮小 D…廃止検討