

令和4年度 事業評価書

事業概要

農道、水路、ため池など老朽化の著しい農業用施設の維持修繕や農地の保全及び農業生産基盤整備を実施します

担当課 建設課  
道路港湾係 内線231・232

予算科目

6 款 1 項 5 目 1 事業 農業用施設維持管理費

予算額 13,248千円 財源内訳 国庫支出金 0千円 県支出金 3,500千円 町債 6,000千円 その他 2,574千円 一般財源 1,174千円

決算額 11,788千円 財源内訳 国庫支出金 0千円 県支出金 0千円 町債 4,900千円 その他 0千円 一般財源 6,888千円

計画 (PLAN)

主な事業	単独土地改良事業	農業用施設整備事業
事業内容	県補助事業により、老朽化した農業用施設の機能回復・向上や農村集落の津波避難経路の整備を実施します。	老朽化した農業用施設の機能回復を図るため、農道修繕、水路修繕等を実施します。
基本施策① ※①	2-7 働く環境づくり	2-7 働く環境づくり
基本施策② ※①	3-4 安心な暮らしを支えるインフラ	3-4 安心な暮らしを支えるインフラ
基本施策③ ※①	3-1 まちと命を守る防災	2-2 豊かな農地と産物を活かした農業
重点政策 ※②	1 ② ③	1 ② ③

実施 (DO)

主な事業	単独土地改良事業	農業用施設整備事業
予算額	7,000,000円	2,500,000円
決算額	5,063,400円	2,464,000円
財源 (一般財源)	2,279,400円	2,464,000円
(その他)	2,784,000円	0円
執行率	72.3%	98.6%
事業実績	荒布越地区 (避難路整備) 舗装工、防護柵工、鋼製柵工 一式	山海大坪地区 水路修繕工 L=66.9m 豊丘駒埴地区 水路工 L=5.0m

評価 (CHECK)

事業指標	土地改良事業実施箇所	農業用施設整備事業実施箇所
目標値	1箇所/年	2箇所/年
実績値	1箇所	2箇所
達成度	達成	達成
担当課評価 ※③	農業集落における津波避難対策が図られた。	農業用施設の維持管理・機能向上に寄与し農産物の安定生産、出荷に貢献した。
基本施策有効評価 (妥当性) ※④	低い 1 2 3 4 ⑤ 高い	低い 1 2 3 4 ⑤ 高い
費用対効果評価 (効率性) ※④	低い 1 2 3 ④ 5 高い	低い 1 2 3 ④ 5 高い

改善 (ACTION)

課題	改善・対応策	推進方針 ※⑤
年々老朽化が進んでいる農業用施設は、今後修繕事業費の増大が見込まれることから補修の優先順位をつける必要があります。	農業用施設の現況調査を地元と連携して取り組むことで優先順位をつけ、計画的で適切な維持管理を図ります。	A
年々老朽化が進んでいる農業用施設は、今後修繕事業費の増大が見込まれることから補修の優先順位をつける必要があります。	農業用施設の現況調査を地元と連携して取り組むことで優先順位をつけ、計画的で適切な維持管理を図ります。	A

※① 基本目標・基本施策…別紙 総合計画体系表参照  
 ※② 重点政策 ① 子育て支援と教育の充実 ② 産業の活性化と雇用の確保 ③ 定住支援  
 ※③ 事業に対する評価及び、前年度事業評価書ACTIONに対する評価  
 ※④ 評価 (妥当性) …基本施策に対する有効性の高低 (効率性) …事業の費用対効果の高低  
 ※⑤ 推進方針 A…拡充 B…現状維持 C…縮小 D…廃止検討

令和4年度 事業評価書

事業概要 農地や農業用施設の保全と質的向上を図る地域共同の取り組みを支援します

担当課 建設課  
道路港湾係 内線231・232

予算科目 6 款 1 項 5 目 2 事業 農業土木一般管理費

予算額	10,863千円	財源内訳	国庫支出金	0千円	県支出金	7,729千円	町債	0千円	その他	1,300千円	一般財源	1,834千円
決算額	10,759千円	財源内訳	国庫支出金	0千円	県支出金	7,729千円	町債	0千円	その他	0千円	一般財源	3,030千円

計画 (PLAN)

主な事業	農業農村多面的機能支払事業	
事業内容	農業生産の場だけでなく、地域の景観形成や洪水調整、生態系の保存など多面的な機能を持つ農地や農業用施設を維持していくため、農村地域の農地や農業用施設の保全と質的向上を図る地域共同の取り組みを支援します。	
基本施策① ※①	2-2	豊かな農地と産物を活かした農業
基本施策② ※①	1-6	豊かな自然を活かしたひとづくり
基本施策③ ※①	3-7	心と体安らぐ自然・住環境
重点政策 ※②	①	② ③

実施 (DO)

主な事業	農業農村多面的機能支払事業	
予算額	10,306,000円	
決算額	10,306,000円	
財源 (一般財源)	2,576,500円	
(その他)	7,729,500円	
執行率	100.0%	
事業実績	取組を支援するため、乙方、山田、知多南部保全会の3組織に対して交付金を支払いました。また、適正な地域活動の推進を図るため、3組織の活動、履行状況の確認業務を行いました。	

評価 (CHECK)

事業指標	履行確認及び指導等の対象組織数	
目標値	3組織 (乙方環境保全会、山田環境保全会、知多南部保全会)	
実績値	3組織 (乙方環境保全会、山田環境保全会、知多南部保全会)	
達成度	達成	
担当課評価 ※③	事業実施主体が農業者を中心にその他自治区等のメンバーで構成されているため、農地・農業用施設の保全のみならず、地域コミュニティの活性化にも貢献しています。	
基本施策有効評価 (妥当性) ※④	低い 1 2 3 4 ⑤ 高い	低い 1 2 3 4 5 高い
費用対効果評価 (効率性) ※④	低い 1 2 3 4 ⑤ 高い	低い 1 2 3 4 5 高い

改善 (ACTION)

課題	地域共同の取り組みを進めるために活動組織の増加が望ましいが、事業への事務手間等が問題で、新規参入難しくなっています。	
改善・対応策	農業者へ聞き取りし、事業実施への可能性を検討する。	
推進方針 ※⑤	B	

※① 基本目標・基本施策…別紙 総合計画体系表参照  
 ※② 重点政策 ① 子育て支援と教育の充実 ② 産業の活性化と雇用の確保 ③ 定住支援  
 ※③ 事業に対する評価及び、前年度事業評価書ACTIONに対する評価  
 ※④ 評価 (妥当性)…基本施策に対する有効性の高低 (効率性)…事業の費用対効果の高低  
 ※⑤ 推進方針 A…拡充 B…現状維持 C…縮小 D…廃止検討

令和4年度 事業評価書

事業概要 町管理漁港（大井、日間賀、山海、豊丘）の緊急・小規模な施設維持修繕等を実施します

担当課 建設課  
管理係、道路港湾係 内線235・231・232

予算科目 6 款 3 項 3 目 2 事業 漁港施設維持管理費

予算額	5,415千円	財源内訳	国庫支出金	0千円	県支出金	0千円	町債	0千円	その他	5,390千円	一般財源	25千円
決算額	5,397千円	財源内訳	国庫支出金	0千円	県支出金	0千円	町債	0千円	その他	4,704千円	一般財源	693千円

計画 (PLAN)

主な事業	漁港施設修繕事業	施設管理等業務
事業内容	漁港施設の修繕、保守点検等の維持管理を実施します。	大井漁港の利用調整や施設管理を実施します。
基本施策① ※①	2-7 働く環境づくり	2-7 働く環境づくり
基本施策② ※①	3-4 安心な暮らしを支えるインフラ	3-4 安心な暮らしを支えるインフラ
基本施策③ ※①	2-1 豊かな海と産物を活かした水産業	2-1 豊かな海と産物を活かした水産業
重点政策 ※②	1 ② ③	1 ② ③

実施 (DO)

主な事業	漁港施設修繕事業	施設管理等業務
予算額	3,000,000円	948,000円
決算額	2,944,000円	947,210円
財源（一般財源）	2,944,000円	0円
（その他）	0円	947,210円
執行率	98.1%	99.9%
事業実績	大井漁港 1箇所 日間賀漁港 10箇所 計 11箇所	・施設の巡視に関する業務 ・施設使用許可申請及びプレジャーボート等利用者の指導に関する業務 ・施設の清掃に関する業務 ・緊急時の連絡に関する業務

評価 (CHECK)

事業指標	小規模緊急修繕実施箇所	施設管理業務委託実施漁港数
目標値	10箇所/年	1漁港
実績値	11箇所	1漁港
達成度	達成	達成
担当課評価 ※③	危険箇所等の修繕を早急に実施でき、目標を達成することができた。	漁港緑地等漁港施設は適正に維持管理することができました。
基本施策有効評価 (妥当性) ※④	低い 1 2 3 4 ⑤ 高い	低い 1 2 3 ④ 5 高い
費用対効果評価 (効率性) ※④	低い 1 2 3 4 ⑤ 高い	低い 1 2 3 ④ 5 高い

改善 (ACTION)

課題	改善・対応策	推進方針 ※⑤
施設の老朽化の進行により、修繕箇所が増加傾向であり、経費が増大しないようにする必要があります。	低コストな工法を検討し、実施することで予算内に収まるようにします。	A
プレジャーボートの利用実績が少ないため、利用拡大により使用料の増収を図る必要があります。	委託先である大井漁協にプレジャーボートの受け入れ促進を協議し、隻数の増加を図ります。	A

※① 基本目標・基本施策…別紙 総合計画体系表参照  
 ※② 重点政策 ① 子育て支援と教育の充実 ② 産業の活性化と雇用の確保 ③ 定住支援  
 ※③ 事業に対する評価及び、前年度事業評価書ACTIONに対する評価  
 ※④ 評価 (妥当性) …基本施策に対する有効性の高低 (効率性) …事業の費用対効果の高低  
 ※⑤ 推進方針 A…拡充 B…現状維持 C…縮小 D…廃止検討

令和4年度 事業評価書

事業概要

漁港施設及び海岸保全施設の安全利用や機能維持のため、施設の維持補修や護岸改良等を実施します

担当課 建設課  
道路港湾係 内線231・232

予算科目

6 款 3 項 4 目 2 事業 漁港改良整備事業費

予算額	36,500千円	財源内訳	国庫支出金	0千円	県支出金	16,000千円	町債	20,500千円	その他	0千円	一般財源	0千円
決算額	27,785千円	財源内訳	国庫支出金	0千円	県支出金	13,860千円	町債	12,900千円	その他	0千円	一般財源	1,025千円

計画 (PLAN)

主な事業	漁港改良工事	漁港施設整備工事
事業内容	県補助事業により、漁港施設の改良工事を実施します。	老朽化が進んでいる漁港施設の機能回復を図るため、補修及び改良工事を実施します。
基本施策① ※①	2-7 働く環境づくり	2-7 働く環境づくり
基本施策② ※①	2-1 豊かな海と産物を活かした水産業	2-1 豊かな海と産物を活かした水産業
基本施策③ ※①	3-4 安心な暮らしを支えるインフラ	3-4 安心な暮らしを支えるインフラ
重点政策 ※②	1 ② ③	1 ② ③

実施 (DO)

主な事業	漁港改良工事	漁港施設整備工事
予算額	25,000,000円	11,500,000円
決算額	20,790,000円	6,499,900円
財源 (一般財源)	6,930,000円	6,499,900円
(その他)	13,860,000円	0円
執行率	83.2%	56.5%
事業実績	日間賀漁港 モルタル吹付工 A=700㎡	日間賀漁港 浮桟橋補修 2件 突堤補修 1件 豊丘漁港 浮桟橋補修 1件

評価 (CHECK)

事業指標	漁港改良事業実施箇所	漁港施設整備事業実施箇所
目標値	2箇所/年	7箇所/年
実績値	1箇所	4箇所
達成度	未達成	未達成
担当課評価 ※③	護岸改良工事を予定していたが、県補助が要望額まで交付されなかったため実施できなかった。	目標値の達成はできたなかったものの、整備が必要な施設の補修を行うことができた。
基本施策有効評価 (妥当性) ※④	低い 1 2 3 4 ⑤ 高い	低い 1 2 3 4 ⑤ 高い
費用対効果評価 (効率性) ※④	低い 1 2 3 4 ⑤ 高い	低い 1 2 3 4 ⑤ 高い

改善 (ACTION)

課題	補助事業の対象とならない補修工事が増加しています。	補助事業として採択困難な維持補修の事業や緊急工事が多くなっています。
改善・対応策	補修を含めた改良事業の検討をすることで、補助採択事業となるよう努めます。	予算拡充を図るとともに事業を精査し可能な限り、補助事業化を検討します。
推進方針 ※⑤	A	A

※① 基本目標・基本施策…別紙 総合計画体系表参照  
 ※② 重点政策 ① 子育て支援と教育の充実 ② 産業の活性化と雇用の確保 ③ 定住支援  
 ※③ 事業に対する評価及び、前年度事業評価書ACTIONに対する評価  
 ※④ 評価 (妥当性) …基本施策に対する有効性の高低 (効率性) …事業の費用対効果の高低  
 ※⑤ 推進方針 A…拡充 B…現状維持 C…縮小 D…廃止検討

令和4年度 事業評価書

事業概要

小規模な土木施設の修繕、倒木処理、樹木の伐採及び道路の路肩・法面の草刈りを実施します

担当課 建設課  
道路港湾係 内線232・233

予算科目 8 款 1 項 1 目 2 事業 土木施設維持管理費

予算額	36,196千円	財源内訳	国庫支出金	0千円	県支出金	0千円	町債	0千円	その他	1,160千円	一般財源	35,036千円
決算額	35,925千円	財源内訳	国庫支出金	0千円	県支出金	0千円	町債	0千円	その他	0千円	一般財源	35,925千円

計画 (PLAN)

主な事業	土木施設修繕事業	道路環境美化事業
事業内容	町内の緊急性の高い小規模な土木施設の修繕及び側溝の浚渫を実施します。	幹線道路の路肩、法面の草刈りを実施します。
基本施策① ※①	3-4 安心な暮らしを支えるインフラ	3-4 安心な暮らしを支えるインフラ
基本施策② ※①	3-7 心と体安らぐ自然・住環境	3-7 心と体安らぐ自然・住環境
基本施策③ ※①	2-7 働く環境づくり	2-7 働く環境づくり
重点政策 ※②	1 ② ③	1 ② ③

実施 (DO)

主な事業	土木施設修繕事業	道路環境美化事業
予算額	30,000,000円	2,000,000円
決算額	29,976,976円	1,926,508円
財源 (一般財源)	29,976,976円	1,926,508円
(その他)	0円	0円
執行率	99.9%	96.3%
事業実績	小規模 (緊急) 修繕 道路舗装、側溝修繕、側溝浚渫、照明灯修繕等 129箇所	道路草刈り清掃 9箇所

評価 (CHECK)

事業指標	小規模緊急修繕実施箇所	草刈り実施箇所
目標値	100箇所/年	5箇所/年
実績値	129箇所	9箇所
達成度	達成	達成
担当課評価 ※③	各区からの要望に対し、緊急的な修繕箇所については、概ね対応することができました。	予算内で目標以上の箇所の草刈りを行うことができたが、委託先業務多忙により、実施が遅れた。
基本施策有効評価 (妥当性) ※④	低い 1 2 3 4 ⑤ 高い	低い 1 2 3 4 ⑤ 高い
費用対効果評価 (効率性) ※④	低い 1 2 3 4 ⑤ 高い	低い 1 2 3 4 ⑤ 高い

改善 (ACTION)

課題	道路や側溝の補修など小規模修繕が増加しており、予算が不足しています。	必要な時期に実施できるよう、業務委託先をよく検討する必要があります。業務量や人件費の増大が見込まれます。
改善・対応策	修繕箇所の精査を行い、緊急性の高いものから事業を行うとともに、補助事業による実施を検討します。	必要な草刈り実施箇所の選定や、予算拡充に努めます。
推進方針 ※⑤	A	A

※① 基本目標・基本施策…別紙 総合計画体系表参照  
 ※② 重点政策 ① 子育て支援と教育の充実 ② 産業の活性化と雇用の確保 ③ 定住支援  
 ※③ 事業に対する評価及び、前年度事業評価書ACTIONに対する評価  
 ※④ 評価 (妥当性) …基本施策に対する有効性の高低 (効率性) …事業の費用対効果の高低  
 ※⑤ 推進方針 A…拡充 B…現状維持 C…縮小 D…廃止検討

令和4年度 事業評価書

事業概要 安全で快適な住環境整備のため、道路橋りょうの維持補修を実施します

担当課 建設課  
道路港湾係 内線232・233

予算科目 8 款 2 項 1 目 1 事業 道路橋りょう維持補修事業費

予算額	34,950千円	財源内訳	国庫支出金	0千円	県支出金	3,960千円	町債	20,000千円	その他	0千円	一般財源	10,990千円
決算額	28,257千円	財源内訳	国庫支出金	0千円	県支出金	2,964千円	町債	16,400千円	その他	0千円	一般財源	8,893千円

計画 (PLAN)

主な事業	橋りょう長寿命化事業	
事業内容	老朽化した橋りょうを計画的・効率的に修繕するため、点検を実施し、橋りょう長寿命化修繕計画及び個別施設計画に基づき修繕工事を実施します。	
基本施策① ※①	3-4	安心な暮らしを支えるインフラ
基本施策② ※①	3-1	まちと命を守る防災
基本施策③ ※①	2-7	働く環境づくり
重点政策 ※②	1	② ③

実施 (DO)

主な事業	橋りょう長寿命化事業	
予算額	12,000,000円	
決算額	5,390,000円	
財源 (一般財源)	2,426,000円	
(その他)	2,964,000円	
執行率	44.9%	
事業実績	橋りょう定期点検 49橋	

評価 (CHECK)

事業指標	橋りょう点検調査実施箇所	
目標値	49橋/年	
実績値	49橋	
達成度	達成	
担当課評価 ※③	目標の事業を実施できました。	
基本施策有効評価 (妥当性) ※④	低い 1 2 3 4 ⑤ 高い	低い 1 2 3 4 5 高い
費用対効果評価 (効率性) ※④	低い 1 2 3 ④ 5 高い	低い 1 2 3 4 5 高い

改善 (ACTION)

課題	施設の老朽化が進行しており、今後事業費の増大が予想されています。ライフサイクルコストを考慮した修繕計画に基づいた、効率的な事業を図ります。	
改善・対応策	修繕計画に基づき、点検及び修繕工事実施します。また、自主点検の実施など、調査費用減額に向けた検討を行います。	
推進方針 ※⑤	A	

※① 基本目標・基本施策…別紙 総合計画体系表参照  
 ※② 重点政策 ① 子育て支援と教育の充実 ② 産業の活性化と雇用の確保 ③ 定住支援  
 ※③ 事業に対する評価及び、前年度事業評価書ACTIONに対する評価  
 ※④ 評価 (妥当性)…基本施策に対する有効性の高低 (効率性)…事業の費用対効果の高低  
 ※⑤ 推進方針 A…拡充 B…現状維持 C…縮小 D…廃止検討

令和4年度 事業評価書

事業概要 大雨時等の浸水や氾濫を防止するため、河川の未整備箇所や老朽箇所の改修を実施します

担当課 建設課  
道路港湾係 内線232・233

予算科目 8 款 3 項 2 目 1 事業 河川維持補修事業費

予算額	5,000千円	財源内訳	国庫支出金	0千円	県支出金	0千円	町債	4,000千円	その他	582千円	一般財源	418千円
決算額	4,329千円	財源内訳	国庫支出金	0千円	県支出金	0千円	町債	3,400千円	その他	0千円	一般財源	929千円

計画 (PLAN)

主な事業	河川維持補修事業	
事業内容	大雨時等の浸水や氾濫を防止するため、河川の未整備箇所や老朽箇所の改修を実施します。	
基本施策① ※①	3-4	安心な暮らしを支えるインフラ
基本施策② ※①	3-1	まちと命を守る防災
基本施策③ ※①	3-7	心と体安らぐ自然・住環境
重点政策 ※②	1	2 ③

実施 (DO)

主な事業	河川維持補修事業	
予算額	4,000,000円	
決算額	3,410,000円	
財源 (一般財源)	3,410,000円	
(その他)	0円	
執行率	85.3%	
事業実績	片名川 流路工 L=77.2m	

評価 (CHECK)

事業指標	河川維持補修事業実施箇所	
目標値	1 箇所	
実績値	1 箇所	
達成度	達成	
担当課評価 ※③	適正な維持補修を行うことができた。	
基本施策有効評価 (妥当性) ※④	低い 1 2 3 4 ⑤ 高い	低い 1 2 3 4 5 高い
費用対効果評価 (効率性) ※④	低い 1 2 3 4 ⑤ 高い	低い 1 2 3 4 5 高い

改善 (ACTION)

課題	年々老朽化が進んでいる農業用施設は、今後修繕事業費の増大が見込まれます。	
改善・対応策	河川施設の老朽化の度合いを勘案し、計画的で適切な維持管理を図ります。	
推進方針 ※⑤	B	

※① 基本目標・基本施策…別紙 総合計画体系表参照  
 ※② 重点政策 ① 子育て支援と教育の充実 ② 産業の活性化と雇用の確保 ③ 定住支援  
 ※③ 事業に対する評価及び、前年度事業評価書ACTIONに対する評価  
 ※④ 評価 (妥当性) …基本施策に対する有効性の高低 (効率性) …事業の費用対効果の高低  
 ※⑤ 推進方針 A…拡充 B…現状維持 C…縮小 D…廃止検討

令和4年度 事業評価書

事業概要 町管理港湾の施設維持・修繕等を実施します

担当課 建設課  
管理係・道路港湾係 内線235・231・232

予算科目 8 款 4 項 1 目 2 事業 港湾施設維持管理費

予算額	5,681千円	財源内訳	国庫支出金	0千円	県支出金	0千円	町債	0千円	その他	209千円	一般財源	5,472千円
決算額	5,152千円	財源内訳	国庫支出金	0千円	県支出金	0千円	町債	0千円	その他	207千円	一般財源	4,945千円

計画 (PLAN)

主な事業	内海港緑地等管理業務	港湾施設整備工事
事業内容	内海港緑地、小樹緑地、小樹駐車場の管理を実施します。	老朽化が進んでいる港湾施設について、補修及び改良による機能回復や冬期の飛砂対策を実施します。
基本施策① ※①	2-1 豊かな海と産物を活かした水産業	2-1 豊かな海と産物を活かした水産業
基本施策② ※①	2-4 何度も訪れたい観光・交流	3-4 安心な暮らしを支えるインフラ
基本施策③ ※①	2-7 働く環境づくり	2-7 働く環境づくり
重点政策 ※②	1 ② 3	1 ② ③

実施 (DO)

主な事業	内海港緑地等管理業務	港湾施設整備工事
予算額	1,439,000円	1,200,000円
決算額	1,328,910円	1,179,200円
財源 (一般財源)	1,121,910円	1,179,200円
(その他)	207,000円	0円
執行率	92.3%	98.3%
事業実績	内海港 緑地面積 4,894㎡ トイレ 1箇所 内海港 (東浜・小樹) 緑地面積 18,500㎡ センターハウス 1棟 付属棟 1棟  トイレ・センターハウス等の保守管理・清掃等	内海港 防砂柵設置・撤去 1箇所 街路灯更新 1箇所 トイレ修繕 1箇所 計 3箇所

評価 (CHECK)

事業指標	町管理港湾である内海港の管理業務委託実施箇所	港湾施設整備事業実施箇所
目標値	2箇所/年	2箇所/年
実績値	2箇所/年	3箇所
達成度	達成	達成
担当課評価 ※③	計画どおり実施できました。	計画した防砂柵の設置・撤去の他、修繕工事の実施を行うことができました。
基本施策有効評価 (妥当性) ※④	低い 1 2 3 ④ 5 高い	低い 1 2 3 4 ⑤ 高い
費用対効果評価 (効率性) ※④	低い 1 2 3 ④ 5 高い	低い 1 2 3 4 ⑤ 高い

改善 (ACTION)

課題	昨年度に続き小樹駐車場の夏季営業を休止したため、人の目が減ったことで不法投棄が増大し、夏季のゴミ処理委託料と夏季以外の職員によるゴミ処理作業が大きな負担となっています。	道路等へ堆積した飛砂対策が必要です。
改善・対応策	今後は指定管理者制度の導入を踏まえ地元区等と協議し、指定管理ができるよう既存の条例及び規則の改正を実施します。	飛砂対策を継続的に実施します。
推進方針 ※⑤	A	A

※① 基本目標・基本施策…別紙 総合計画体系表参照  
 ※② 重点政策 ① 子育て支援と教育の充実 ② 産業の活性化と雇用の確保 ③ 定住支援  
 ※③ 事業に対する評価及び、前年度事業評価書ACTIONに対する評価  
 ※④ 評価 (妥当性) …基本施策に対する有効性の高低 (効率性) …事業の費用対効果の高低  
 ※⑤ 推進方針 A…拡充 B…現状維持 C…縮小 D…廃止検討

令和4年度 事業評価書

事業概要 都市計画法及び建築基準法に基づき都市計画事務を実施します

担当課 建設課  
都市計画係 内線237・234

予算科目 8 款 5 項 1 目 1 事業 都市計画一般管理費

予算額	8,122千円	財源内訳	国庫支出金	0千円	県支出金	0千円	町債	0千円	その他	14千円	一般財源	8,108千円
決算額	7,717千円	財源内訳	国庫支出金	0千円	県支出金	0千円	町債	0千円	その他	47千円	一般財源	7,670千円

計画 (PLAN)

主な事業	都市計画一般管理事業	都市計画調査事業
事業内容	都市計画法及び建築基準法に基づき都市計画事務を実施します。 ・景観計画策定業務委託	都市計画法第6条に基づく調査事務を実施します。
基本施策① ※①	3-3 資源を活かす土地利用	3-3 資源を活かす土地利用
基本施策② ※①	3-4 安心な暮らしを支えるインフラ	3-4 安心な暮らしを支えるインフラ
基本施策③ ※①		
重点政策 ※②	1 2 ③	1 2 ③

実施 (DO)

主な事業	都市計画一般管理事業	都市計画調査事業
予算額	5,075,000円	3,047,000円
決算額	4,989,000円	2,728,000円
財源 (一般財源)	4,942,000円	2,728,000円
(その他)	47,000円	0円
執行率	98.3%	89.5%
事業実績	都市計画法及び建築基準法に基づき、都市計画事務を実施しました。	都市計画法第6条に基づき、都市計画基礎調査業務委託を実施しました。

評価 (CHECK)

事業指標	都市計画審議会の開催	
目標値	2回/年	
実績値	2回/年	
達成度	達成	
担当課評価 ※③	景観計画策定や暫定用途地域の解消に対する報告に対し、各委員から様々な意見をいただくことができました。	
基本施策有効評価 (妥当性) ※④	低い 1 2 3 ④ 5 高い	低い 1 2 3 4 5 高い
費用対効果評価 (効率性) ※④	低い 1 2 3 ④ 5 高い	低い 1 2 3 4 5 高い

改善 (ACTION)

課題	景観計画策定において、地域の声が聴けていない。 都市計画審議会の委員からも同様の指摘があります。	
改善・対応策	地区説明会（ワークショップ）を開催し、地域の声を計画に反映していきます。	
推進方針 ※⑤	B	

※① 基本目標・基本施策…別紙 総合計画体系表参照  
 ※② 重点政策 ① 子育て支援と教育の充実 ② 産業の活性化と雇用の確保 ③ 定住支援  
 ※③ 事業に対する評価及び、前年度事業評価書ACTIONに対する評価  
 ※④ 評価 (妥当性) …基本施策に対する有効性の高低 (効率性) …事業の費用対効果の高低  
 ※⑤ 推進方針 A…拡充 B…現状維持 C…縮小 D…廃止検討

令和4年度 事業評価書

事業概要 遊具の修繕や樹木の剪定など都市計画公園の適正な管理を実施します

担当課 建設課  
都市計画係 内線237・234

予算科目 8 款 5 項 2 目 1 事業 公園維持管理費

予算額 10,227千円 財源内訳 国庫支出金 0千円 県支出金 0千円 町債 0千円 その他 32千円 一般財源 10,195千円

決算額 9,168千円 財源内訳 国庫支出金 0千円 県支出金 0千円 町債 0千円 その他 1,108千円 一般財源 8,060千円

計画 (PLAN)

主な事業	公園維持管理事業	
事業内容	遊具の修繕や樹木の剪定など都市計画公園の適正な管理を実施します。	
基本施策① ※①	3-4	安心な暮らしを支えるインフラ
基本施策② ※①	1-1	地域で大切に育てる子育て環境
基本施策③ ※①	3-6	多様性を認め、共に支え合うコミュニティ
重点政策 ※②	① 2 ③	

実施 (DO)

主な事業	公園維持管理事業	
予算額	10,227,000円	
決算額	9,168,262円	
財源 (一般財源)	8,059,623円	
(その他)	1,108,639円	
執行率	89.6%	
事業実績	修繕 17か所 公園管理委託 18か所 樹木管理委託 13か所	

評価 (CHECK)

事業指標	公園維持管理事業公園数	
目標値	18公園	
実績値	18公園	
達成度	達成	
担当課評価 ※③	各管理者の意見を聞きながら、所管する全施設の適正な管理を行うことができました。	
基本施策有効評価 (妥当性) ※④	低い 1 2 3 ④ 5 高い	低い 1 2 3 4 5 高い
費用対効果評価 (効率性) ※④	低い 1 2 3 ④ 5 高い	低い 1 2 3 4 5 高い

改善 (ACTION)

課題	・老朽化遊具の修繕及び撤去の増大 ・電気料金見直しによる施設維持管理経費の増大	
改善・対応策	・遊具定期点検の結果を基に、修繕における優先順位を付け、計画的に行っていきます。 ・引き続き、屋外灯とトイレ照明のLED化工事により電気料金の削減を図っていきます。	
推進方針 ※⑤	A	

※① 基本目標・基本施策…別紙 総合計画体系表参照  
 ※② 重点政策 ① 子育て支援と教育の充実 ② 産業の活性化と雇用の確保 ③ 定住支援  
 ※③ 事業に対する評価及び、前年度事業評価書ACTIONに対する評価  
 ※④ 評価 (妥当性) …基本施策に対する有効性の高低 (効率性) …事業の費用対効果の高低  
 ※⑤ 推進方針 A…拡充 B…現状維持 C…縮小 D…廃止検討

令和4年度 事業評価書

事業概要 町営住宅の修繕・保守点検等の維持管理を実施します

担当課 建設課  
都市計画係 内線237・234

予算科目 8 款 6 項 1 目 1 事業 住宅維持管理費

予算額	678千円	財源内訳	国庫支出金	0千円	県支出金	0千円	町債	0千円	その他	628千円	一般財源	50千円
決算額	509千円	財源内訳	国庫支出金	0千円	県支出金	0千円	町債	0千円	その他	509千円	一般財源	0千円

計画 (PLAN)

主な事業	住宅維持管理事業	
事業内容	町営住宅の修繕・保守点検等の維持管理を実施します。	
基本施策① ※①	3-4	安心な暮らしを支えるインフラ
基本施策② ※①	3-7	心と体安らぐ自然・住環境
基本施策③ ※①		
重点政策 ※②	1 2 ③	

実施 (DO)

主な事業	住宅維持管理事業	
予算額	624,000円	
決算額	508,410円	
財源 (一般財源)	0円	
(その他)	508,410円	
執行率	81.5%	
事業実績	施設修繕 7件 浄化槽保守点検 2か所	

評価 (CHECK)

事業指標	町営住宅維持管理事業住宅戸数	
目標値	13戸	
実績値	13戸	
達成度	達成	
担当課評価 ※③	建築後25~30年が経過し、経年劣化に伴う修繕はあるが、適正な管理を行うことができました。	
基本施策有効評価 (妥当性) ※④	低い 1 2 3 ④ 5 高い	低い 1 2 3 4 5 高い
費用対効果評価 (効率性) ※④	低い 1 2 3 ④ 5 高い	低い 1 2 3 4 5 高い

改善 (ACTION)

課題	現状は良好な施設状況ではあるが、今後の老朽化により大規模修繕費が見込まれる。	
改善・対応策	施設の健全度を見極め、維持費が増大しないための早めの保守修繕の実施を行っていきます。	
推進方針 ※⑤	A	

※① 基本目標・基本施策…別紙 総合計画体系表参照  
 ※② 重点政策 ① 子育て支援と教育の充実 ② 産業の活性化と雇用の確保 ③ 定住支援  
 ※③ 事業に対する評価及び、前年度事業評価書ACTIONに対する評価  
 ※④ 評価 (妥当性) …基本施策に対する有効性の高低 (効率性) …事業の費用対効果の高低  
 ※⑤ 推進方針 A…拡充 B…現状維持 C…縮小 D…廃止検討

令和4年度 事業評価書

事業概要 旧建築基準の木造住宅について、耐震対策を推進します

担当課 建設課  
都市計画係 内線237・234

予算科目 8 款 6 項 1 目 3 事業 住宅耐震改修費

予算額	2,472千円	財源内訳	国庫支出金	1,236千円	県支出金	618千円	町債	0千円	その他	618千円	一般財源	0千円
決算額	86千円	財源内訳	国庫支出金	41千円	県支出金	20千円	町債	0千円	その他	25千円	一般財源	0千円

計画 (PLAN)

主な事業	住宅耐震改修事業		
事業内容	旧建築基準の木造住宅について、耐震対策を実施した者に対し、補助金を交付します。 ・木造住宅耐震診断補助 ・木造住宅耐震改修補助 ・ブロック塀等撤去費補助		
基本施策① ※①	3-1	まちと命を守る防災	
基本施策② ※①	3-7	心と体安らぐ自然・住環境	
基本施策③ ※①			
重点政策 ※②	1	2	③

実施 (DO)

主な事業	住宅耐震改修事業	
予算額	2,472,000円	
決算額	86,200円	
財源 (一般財源)	0円	
(その他)	86,200円	
執行率	3.5%	
事業実績	木造住宅耐震診断 1件 ブロック塀等撤去費 2件	

評価 (CHECK)

事業指標	耐震診断実施件数・耐震改修等実施件数		
目標値	10件/年・6件/年		
実績値	診断1件、ブロック塀2件		
達成度	未達成		
担当課評価 ※③	近年では耐震関係全般の申請件数が減少傾向にあるため、ブロック塀パトロールを強化し、申請件数増加に繋がっていきます。		
基本施策有効評価 (妥当性) ※④	低い	1 2 3 ④ 5	高い
費用対効果評価 (効率性) ※④	低い	1 2 3 ④ 5	高い

改善 (ACTION)

課題	PRを行っているが、申請件数が伸びていないため、耐震化が進んでいません。	
改善・対応策	新規事業として「木造住宅除却費補助」を追加します。また、危険ブロック塀の資料を基に、所有者へ補助制度を周知し、申請件数の増加に繋がります。	
推進方針 ※⑤	B	

※① 基本目標・基本施策…別紙 総合計画体系表参照  
 ※② 重点政策 ① 子育て支援と教育の充実 ② 産業の活性化と雇用の確保 ③ 定住支援  
 ※③ 事業に対する評価及び、前年度事業評価書ACTIONに対する評価  
 ※④ 評価 (妥当性) …基本施策に対する有効性の高低 (効率性) …事業の費用対効果の高低  
 ※⑤ 推進方針 A…拡充 B…現状維持 C…縮小 D…廃止検討