

施設改修について

R4. 1. 14 再編委員会

1 施設改修の考え方 →第3回再編委員会で提示済

- ・師崎小学校は、現在も小学校として利用しており、かつ、統合により学級数が増加するわけではないため、統合を機会とした大規模改修は実施しない。
- ・駐車場の確保やスクールバス活用のための整備など、必要部分の改修を実施する。

2 施設改修箇所 →第3回再編委員会で掲示済

①スクールバス乗降場所カメラ設置 →R3.11 設置済

スクールバスの乗降場所（西門）について、カメラ設置により常時確認可能とする。



②図工室照明器具取替 → R3.8 取替済

天井から鎖で吊るタイプのものから、LEDへ取り換える。




③遊具移設による駐車場確保 →R3.12～R4.1 実施済

体育館裏の遊具等を移設・撤去し、駐車場を確保する。



④スクールバス進入路の整備 →R4.1 実施済

プール横の西門からのスクールバス進入のため、出入口改修と一部舗装を行う。



⑤教室の整備 → ICT 機器整備 : R4.3 実施予定 エアコン移設 : R4.6 実施予定

特別支援教室を1階に1室増やすため、3階算数科を普通教室として利用するにあたりエアコンやICT機器の整備を行う。

学校備品等 移設計画（令和4年1月14日現在）

内容	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和4年4月～		
学校図書		<ul style="list-style-type: none"> 移設方針決定 点検・整理 						<ul style="list-style-type: none"> 児童の貸出（2月末まで） （可能であれば）町内学校による図書の取捨 ※移設はR4 	<ul style="list-style-type: none"> みさき小へ移設 24日PM～30日予定 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 必要に応じて、各種学校備品を大井小へ移動、仮置 </div>	<ul style="list-style-type: none"> 他公共施設・地域等による図書の取捨 図書システム登録 各校引取 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 令和4年度中に廃棄作業 </div>
学校備品	<ul style="list-style-type: none"> 新分類表整備 	<ul style="list-style-type: none"> 点検・整理 	<ul style="list-style-type: none"> 両校現地確認 移設備品の取捨 			<ul style="list-style-type: none"> 社会教育課による備品の取捨 ※移設はR4 	<ul style="list-style-type: none"> （可能であれば）町内学校による備品の取捨 ※移設はR4 	<ul style="list-style-type: none"> 移設（児童机・イス、必要なもの） 24日PM～30日予定 	<ul style="list-style-type: none"> 他公共施設・地域等による備品の取捨 備品台帳登録 各校引取 			
保存文書		<ul style="list-style-type: none"> 点検・整理 	<ul style="list-style-type: none"> 移設文書リストアップ 					<ul style="list-style-type: none"> みさき小へ移設 24日PM～30日予定 	<ul style="list-style-type: none"> 他公共施設・地域等による備品の取捨 備品台帳登録 各校引取 			

○令和4年4月に統合小学校がスタートすることを最優先として作業を進め、進捗状況に応じて、移設計画は適宜修正を行う。